



NOTE TECHNIQUE

Rénovation de la façade Nord de la mairie de Saint Georges sur Loire Méthodologie de protection des nids d'hirondelles de fenêtre

Les travaux sont prévus en deux phases séparées pour une durée totale de 11 mois :

- Phase 1 : octobre 2021 – mars 2022 : intervention sur la partie Est
- Phase 2 : mars 2022 – septembre 2022 : intervention sur la partie Ouest

Il a été recensé 29 nids d'hirondelles de fenêtre sur la façade Nord dont 21 nids naturels et 8 nids artificiels avec le détail suivant :

Partie Est : 20 nids dont 15 nids naturels et 5 artificiels

Partie Ouest : 9 nids dont 6 nids naturels et 3 artificiels

Méthodologie d'intervention et de compensation :

Phase 1 : octobre 2021 – mars 2022 : intervention sur la partie Est

- Destruction des nids naturels et dépose des nids artificiels
- Période sans hirondelle : pas d'impact sur l'espèce

Phase 2 : mars 2022 – septembre 2022 : intervention sur la partie Ouest

- Pose de nids en compensation pour permettre le retour des hirondelles sur la partie Est achevée selon les modalités suivantes.
- Suppression des nids sur la partie Ouest et compensation selon les modalités suivantes.

Compensation :

En mars 2022 l'ensemble des nids de la façade auront été détruits.

Une compensation des nids détruits sera mise en place avant le 1^{er} avril 2022 pour l'arrivée de la colonie au nombre de 2 pour 1 détruit selon les préconisations de la LPO, soit 42 nids artificiels reposés pour 21 détruits à raison de 30 nids sur la façade Est achevée et 12 sur la façade Sud.

A la fin de l'opération de travaux, les 12 nids posés en façade sud seront déplacés en façade Nord pour porter le nombre total de nids compensés sur la façade Nord à 42.